Пушкарева Алла Евгеньевна

Подписано цифровой подписью: Пушкарева Алла Евгеньевна
DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C353830333032383231343030, 1.2.643.100.3=120B303436333531323930343 4, email=arm.genratsiya@mail.ru, c=RU, st=Пензенская область, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСЕЯ ЕФИМОВИЧА МАХАЛИНА С. МАХАЛИНО, givenName=Алла Евгеньевна, sn=Пушкарева, cn=Пушкарева Алла Евгеньевна
Дата: 2022.12.01 08:46:54 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ с. Махалино

_____Пушкарева А.Е.

«07» апреля 2022г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

МБОУ СОШ с. Махалино

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2 Адрес объекта 442519, Пензенская область Кузнецкий район с. Махалино ул. Рабочий городок совхоза д. 16.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ 2_этажа, 4977,3 кв. м
- часть здания__ этажей (*или помещение на этаже*), кв. м
1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего капитального ремонта 2017 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального 2030 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Алексея Ефимовича Махалина с. Махалино (МБОУ СОШ с. Махалино)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
442519, Пензенская область, Кузнецкий район, с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза д. 16.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) трасса М5
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 10 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: дорожные знаки «пешеходный переход».
3.2.6. Перепады высоты на пути есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У, Г) ВНД (К,О,С)	1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	4,5,6,7,8, 8,1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О), ДП-И (У), ВНД (К,С)	9,10,11,12,13,14, 15,16,17
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г, У, О), ВНД (К,С)	18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С) ДП-И (Г, У)	28,29,30,31,32
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-В	33
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	
8.	**Все зоны и участки**	ВНД (К, О, С), ДП-И (Г, У)	

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ: Объект доступен условно для категорий инвалидов, с нарушениями умственного развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Для инвалидов с нарушением зрения, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением слуха, объект **недоступен**.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов **с нарушением слуха** рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации при входе на территорию, на путях движения, установить индукционную петлю, обучить персонал и судопереводчик.

Для инвалидов **с нарушением зрения** рекомендуется обеспечить доступ на всех путях движения по объекту и в том числе на лестницах. Нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени, установить рельефную тактильную предупредительную полосу.

Для инвалидов **с нарушением опорно-двигательного аппарата** при входной группе установить противоскользящее покрытие.
Для инвалидов, **передвигающихся на инвалидных колясках**, объект не доступен: обустройство стояночного места, оснащение доступной входной группы, в том числе обустройства хотя бы одной учебной аудитории с учетом доступа в неё инвалидов на колясках, полное обустройство санитарно-гигиенического помещения (туалета), пандус вход в школу привести в соответствии нормативам, установить поручни. Доступ этой категории на 2 этаж помещения не целесообразен.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	**Все зоны и участки**	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025 гг. в рамках исполнения программы «Доступная среда».
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):* требуется
4.4.1. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* требуется

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3 л.
3. Путей движения в здании	на 5 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 5 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ СОШ с. Махалино, Пензенская область Кузнецкий район с. Махалино ул. Рабочий городок совхоза д. 16 - на 16 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы
Директор МБОУ СОШ с. Махалино _____ / Пушкарева А.Е./

Члены рабочей группы:
МБОУ СОШ с. Махалино

Делопроизводитель _____/ Баранова О.В./

Заведующий по хозяйственной части _____ /Рунова В.А./

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов:

Председатель и ЭКСПЕРТ
Пензенской областной общественной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» _____ /Г.Н. Курбатова/

ЭКСПЕРТ _____ /Бугреева С.А./

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от « 07 » апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ СОШ с. Махалино
Пензенская область Кузнецкий район с. Махалино ул. Рабочий городок совхоза д. 16

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	**Выявленные нарушения и замечания**				**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2	Замечаний нет	-	не нуждается	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	5	- На пути движения к зданию отсутствуют указатели	К, О, С, Г	- Установить указатели, информирующие о пути движения к зданию	Организацио нные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	есть	4	- Высокие ступени, - Отсутствует яркая контрастная маркировка первой и последней ступени, отсутствуют поручни	К, О, С	- Установить поручни, нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени **СП 59.13330.2020 (п. 5.1.12)** - Лестницы должны дублироваться пандусами или другими средствами подъема **(п. 5.1.14 СП 59.13330.2020)**	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет		- Отсутствует пандус	К, О	- Рассмотреть возможность оснащение пандуса при входе на территорию школы.	Капитальны й ремонт

1.5	Автостоянка и парковка	есть	2,3	Отсутствует парковочное место, знак и разметка для транспорта инвалидов	К, О	- Обустроить парковочное место для инвалидов на территории школы (доля мест для автотранспорта инвалидов не менее 10% но не менее 1 место), - Нанести разметку парковочного места**,** - Установить знак «стоянка для инвалидов»**.** В соответствии с нормативами. **СП 59.13330.2020 п. 5.2.1, ГОСТ Р 51256-2018, п. 5.9.24 ГОСТ Р 52289-2019**	Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	-	Привести в соответствии с нормативами **СП 59.13330.2020**	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к учреждению	ДП-И (У, Г) ВНД (К,О,С)	Организационные мероприятия, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от « 07 » апреля 2022 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБОУ СОШ с. Махалино
Пензенская область Кузнецкий район с. Махалино ул. Рабочий городок совхоза д. 16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4	- отсутствует яркая контрастная маркировка первой и последней ступени, - отсутствуют поручни, - отсутствует рельефная тактильная предупредительная полоса	К, О, С,	- Нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени **СП 59.13330.2020 (п. 5.1.12)** - Установить рельефную тактильную предупредительную полосу **ГОСТ 52875-2018 (п. 4.2.2)**	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	6.7,8	Не соответствует нормативам	К, О	- Устройство пандуса в соответствии с нормативами **СП 59.13330.2020 (п. 5.1.14, 15,16)**, - Покрытие пандуса с противоскользящим покрытием **СП 59.13330.2020 (п. 5.1.11), -** Устройство поручней с двух сторон.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		Необорудованная противоскользящим покрытием	К,О,С	- Оборудовать противоскользящим покрытием	Организационное решение
2.4	Дверь (входная)	есть	8.1	Отсутствует маркировка на дверных полотнах	К,О,С	- Устройство яркой контрастной маркировки на входных дверях на уровне 1,2-1,5 м от пола – круг диаметром 15 см желтого цвета **СП 59.13330.2020 (п. 6.1.5)**	Текущий ремонт

2.5	Тамбур	есть		Замечаний нет	-	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Замечаний нет	-	Привести в соответствии с нормативами **СП 59.13330.2020**	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от « 07 » апреля 2022 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СОШ с. Махалино
Пензенская область Кузнецкий район с. Махалино ул. Рабочий городок совхоза д. 16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержа-ние	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	9,10, 11	- Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы (перед дверными проемами, лестницами), - Отсутствует индукционная петля	С, Г	- Нанести тактильные предупреждающие полосы (перед дверными проемами, лестницами **СП 59.13330.2020 (п. 6.2.4),** - установить индукционную петлю **СП 59.13330.2020 (п. 8.1. и 8.2., п. 8.1.7)**	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	12,13, 14	- Высота порога на лестничную клетку на 2 этаж (более 0,7 м), - Межэтажные лестницы в здании не дублированные подъемными устройствами или пандусом, - отсутствует контрастная маркировка на первой и последней ступени всех лестниц	К,О,С,	- Демонтаж порогов, выравнивание высот или устройства съезда **СП 59.13330.2020 (п. 6.2.4)** - Нанести маркировку верхней и нижней ступени лестниц. При наличии целевого финансирования приобрести мобильные подъемные устройства.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	-	-
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности), дверь	есть	16,17	На путях эвакуации отсутствуют световые оповещатели для инвалидов с нарушением слуха	С, Г	- Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной; - Установить индукционную петлю	Организа ционные мероприя тия

						СП 59.13330.2020 (п. 8.1. и 8.2. , п. 8.1.7)	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-		-	Привести в соответствии с нормативами **СП 59.13330.2020**	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г, О), ДП-И (У), ВНД (К,С)	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от « 07 » апреля 2022 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБОУ СОШ с. Махалино
Пензенская область Кузнецкий район с. Махалино ул. Рабочий городок совхоза д. 16

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента		**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (классы, медпункт)	есть	19,20, 21,22	- большинства учебных классов узкие проходы между партами; - ширина дверных проемов: (медпункт, классы 0,75 м, пороги 0,07м); - не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия слуха, - отсутствует информирующие обозначения помещения рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте. Дублирование рельефными знаками (шрифт Брайля)	К, О, С, Г	- в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефекта слуха, а для учащихся, передвигающихся в коляске- выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема **СП 59.13330.2020 (п. 8.2.2);** - установить индукционную систему для оказания услуг гражданам с нарушениями слуха, а также организовать сурдоперевод; - расширение дверных проемов, демонтаж порогов до нормативной величины (**п. 6.2.4) СП 59.13330.2020,** Размеры рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) должны	Текущий ремонт, организацио нные мероприятия

						быть 1,5х0,9 м. **СП 59.13330.2020 п. 8.6.10** - Оборудование информационными тактильными табличками (**п. 6.5.9) СП 59.13330.2020,**	
4.2	Зальная форма обслуживания (столовая, актовый зал, спортивный зал, библиотека)	есть	23,24, 25,26, 27	Доступ в столовую имеется частично; требуется отработать регламент по оказании помощи при организации питания учеников на коляске. Актовый зал (высокий порог 0,06 м) – отсутствует доступ на сцену	К,О	- Отработать регламент персонала с целью оказания ситуационный помощи с инвалидностью, - установить в актовом зале индукционную петлю **СП 59.13330.2020 (п. 8.1. и 8.2),** **-** обеспечить доступ для инвалидов на коляске на сцену (подъемное устройство)	Организационные мероприятия, текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания (гардеробная)	есть	18	- окна гардероба не выделено контрастом, ширина дверного проема не соответствует нормативам; - отсутствует индукционная петля	С, Г, К	- Оборудовать пост охраны системой усиления звука **СП 59.13330.2020 (п. 8.1.),** **-** расширить дверной проем; - разместить на стене рядом с прилавком на высоте от 1,4-1,75 м тактильную пиктограмму контрастного цвета с обозначением «Гардероб»	Организационные мероприятия, текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	Ученические места для учащихся – инвалидов привести в соответствии с нормативами **СП 59.13330.2020**	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г, У, О), ВНД (К,С)	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от « 07 » апреля 2022 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СОШ с. Махалино
Пензенская область Кузнецкий район с. Махалино ул. Рабочий городок совхоза д. 16

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента		**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (2 этаж), туалеты в спорт зале	есть	28,29, 30,21, 32	Имеется мужской и женский. Доступность не организована: ширина дверного проема – 0,76 м, пороги – 0,05 м, отсутствие тревожной сигнализации: - кнопка вызова со шнурком или звуковой оповещатели, Отсутствуют Крючки для одежды, костылей, тростей,	К, О, С	На каждом этаже, не менее одной из общего числа кабин в уборных должна быть универсальной; - Устройство специальных кабин для инвалидов **(п.6.3.2 СП 59.13330.2020);** - Расширение проемов, демонтаж порожков (**п. 6.3.3, п. 6.3.7 СП 59.13330.2020)**, - Оснастить кабину крючками для тростей, костылей **(п. 6.3.3 СП 59.13330.2020)**; - Установка унитаза с нормативной высотой чаши унитаза **(п. 6.3.3) СП 59.13330.2020** - Установка тревожной сигнализации (кнопка) и оснастить ее яркой контрастной окантовкой. **(п. 6.3.6) СП 59.13330.2020**,	Капитальный ремонт

						- Оборудование раковины поручнями **(п. 5.2.8.9) ГОСТ Р 51261-2017**, должен быть обеспечен свободный подъезд к раковине на коляске, под раковиной должно быть пространство для коленей инвалида высотой 67 см; - Оборудование знаком доступности туалета рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. Дублирование рельефными знаками (**п. 6.3.6 СП 59.13330.2020**)	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-		-	Привести в соответствии с нормативами **СП 59.13330.2020**	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С) ДП-И (Г, У)	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от « 07 » апреля 2022 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ СОШ с. Махалино
Пензенская область Кузнецкий район с. Махалино ул. Рабочий городок совхоза д. 16

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента		**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	Отсутствует индукционная петля	Г	Оборудование специальными приборами для лиц с дефектами слуха (**п. 8.1.7) СП 59.13330.2020**	Организационные мероприятия
6.3	Тактильные средства	есть	33	Замечаний нет	-	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		Замечаний нет	-	Оборудование специальными приборами для лиц с дефектами слуха (**п. 8.1.7) СП 59.13330.2020**	Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДУ-В	Организационные мероприятия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания